

文字记录： 20260909_103442 2026年9月9日

会议主题：20260909_103442
上传时间：2026年9月9日（周三） 11:41 （GMT+08）
智能纪要：[20260909_103442 2026年9月9日](#)

说话人 1 00:00:05

可以看到这个平面，是吧？

说话人 1 00:00:12

从前面过一下吧，前面这个没有什么，就是都已经完成的，那他的分析调整到这边，下面我看一下啊。燃气，燃气的规格书到9月底。

说话人 1 00:00:42

这个赵工没，是不是没调啊？24这个。

说话人 1 00:01:03

哎，赵工麦没开。

说话人 2 00:01:08

哎，赵工。

说话人 1 00:01:09

这个应该是没调，是吧？看咱有影响吗？这是采购信息确认，就是咱这些东西。是得调。

说话人 2 00:01:20

我肯定得调后面去。

说话人 1 00:01:21

是吧？就原来的时候，24，我看啊，原来原来是在10月第三个，就当时的时候，就是在 handle 分析啊，这是当时那个改了两个，就是这个是原来的，

说话人 2 00:01:37

没事，我根据后面的后面的采购。

说话人 1 00:01:40

稍微，这这个信息确认，确认的话。应该往后延。

说话人 2 00:01:46

调一下去。

说话人 1 00:01:49

应该往后延，得，对吧？

说话人 2 00:01:50

要往后延。我。我也上一下啊。

说话人 1 00:01:53

对，哦，我，我们一起也行，是往后延4周吧。

说话人 2 00:02:01

4周，整体的都是差不多。

说话人 1 00:02:03

4周，这个跨那个，哎呦，哦，这是11之后，11月份的4周，你看看，我们看一下啊，就是他前边，他为什么到11月份才能启动啊？信息确认，然后前边是他都有分析。分析之后。

说话人 2 00:02:23

因为前面你还得跑流程，先有流程，流是这样子的。

说话人 1 00:02:29

流程在下边这了，是吧？

说话人 2 00:02:31

对对，我说你不是问为什么是这个确认的时间要这么靠后吗？

说话人 1 00:02:38

对对。

说话人 2 00:02:39

如果按之前的计划哈。正常流程是我们先提这个流程，提完流程之后呢，采购会去比价，最终定到谁家了之后才会拿出来再找 case 他们确认。不能，当时说过，不能上来就找人家，人家就确认去，最终定哪个厂家了，就是有意向的厂家，再找确认。是这样子的，所以这个里面是有有一定时间的。

说话人 1 00:03:08

就是他实际上是偏后的，前期我看看那个。

说话人 2 00:03:12

他实际上是相当于在采购的中间，那么个。

说话人 1 00:03:16

嗯，对，就开始，3D也不是审查完了以后，审查完了以后3D更新。这个，对，这是更新的，是吧？

说话人 2 00:03:30

对对。

说话人 1 00:03:32

我想想啊，这是你那会是采购的3D模。

说话人 2 00:03:45

而这个采购的并不是看的3D模型更新，看的是当时咱不说9月底的时候，冯博士那面不是确定除反清器的规格吗？

说话人 1 00:04:00

对，这个设备。

说话人 2 00:04:01

规格确定了之后，其实主设备的话。可以就先提了，没有必要再等到3D布置模型的事了。

说话人 1 00:04:09

嗯嗯，对。

说话人 2 00:04:10

对吧？就相当于，因为正好跨了个十一嘛，所以在10月的第二周，就是在下面。

说话人 1 00:04:19

你说以前那个是吗？

说话人 2 00:04:20

不是不是不是，就咱现在，就咱现在，我说采购的时间在下面，得往下翻。哎，对。

说话人 1 00:04:30

采购的。

说话人 2 00:04:35

这个吧。

说话人 1 00:04:37

这个就是我刚才看的39这行，是吧？对对对对对。就是。

说话人 2 00:04:43

看看能启动的东西就要启动了。

说话人 1 00:04:48

所以在启动之后，人家得返资料。

说话人 2 00:04:51

对，得返资料，返资料了之后。

说话人 1 00:04:54

然后对，在他后边有一段时间，一般的返资料之后再到的。

说话人 2 00:05:02

十一月的第三周，十一月份的第三周，哎，也行。也差不多。

说话人 1 00:05:09

嗯，那就对上了，我记得这个也是有影响的。

说话人 2 00:05:13

都差不多。

说话人 1 00:05:14

要调的，行。那从上、从前到后啊，这个定下来了，11月梦梦，这个得需要调一下，这个估计咱那天碰了，只碰了一个，是吧？只碰了一个。

说话人 3 00:05:38

对对对。

说话人 1 00:05:39

调到，这个是软件相相对来说，咱们调到，其实他做 Hash 表分析之前必须得完成。是吧？

说话人 3 00:05:50

那倒不是，我们。有，那倒不是，我说有些有些其实有一部分可以。哎，喂，听听不见吗？

说话人 2 00:06:01

喽。

说话人 1 00:06:05

梦梦掉线了。

说话人 3 00:06:07

哎，听不见吗？我听得见你们。

说话人 1 00:06:09

哦，好，听见了，就是咱这个东西按照他们的理解，咱最好也是在 HADOOP 分析之前完成，尽量往靠靠前一点，是这样的吧？买资源不用做。

说话人 3 00:06:21

这个其实我也说不清楚，因为感觉这个最早我们在做这边这个这个设备合成一设备的时候，还挺靠后的。

说话人 1 00:06:31

因为我们理解是没什么影响，你这都是软的嘛，就是相当于说明。

说话人 3 00:06:38

对，我是想着是不是说他这种，他里边其中的控制说明什么的要早一点，其他的那些。

说话人 1 00:06:45

控制说明都有了，就是，对，那个是另外的文件，就是然后后面这个东西。当时说的其实控制说明和操作手册。

说话人 3 00:06:57

他有，有里面有配置，软件和硬件的配置，这个。

说话人 1 00:07:02

那我们这样，就是我们尽量放到之前，就是9月底嘛。9月底就是他的分析之前，就是我们往这个上面赶呗。

说话人 3 00:07:15

行，我觉得这这样的，这个东西前边应该只是个初稿，后边还会再最终定稿的，就算是就他到不之前，也只是个初稿，应该是。

说话人 1 00:07:24

就是他的，没错，就像3D一样，还有这些控制说明，就是先有，然后再去讨论嘛。讨论以后呢，就像你说的，讨论以后如果有，你还得分析，那不可能说一个都不变。就是当然最好了，那是我们理想的，是吧？什么东西都不变。那咱们就是，诶，就中稿了。但是他但凡提一个就是危险项增加控制啊，或者什么东西，咱不都得改吗？那东西都，实际上。其他的1.2寸，1/4寸的。

说话人 1 00:07:59

我看10月份，他的分析之后，微调有一点点时间，然后设备确认，设备，主设备是不会变的。对，T，T。大的节点不会变，这个就是微调，反正通常的一般都是。微调，但是上次不是已经讨论过了

吗？我感觉应该也不会有大的变化。那9月底的，我们就奔这个。还有三个吗？不是，那个说明，上次咱说那个，你还没发出来，就是当时会上就写上名字，我觉得就弄谁，还有。

说话人 3 00:08:39

我这个名字我大概写了。对。

说话人 1 00:08:42

回头发群里呗，就让他们谁填谁的，填的困难咱再讨论。我觉得这东西不好弄。对。就是模板跟咱的不一样。后面也没调，这个有影响吗？原来是在他那个后边的。

说话人 3 00:09:01

有有影响，这个是要，在那个什么，这 IOA 的话要在后面了，对，靠后了。这个原来没。这个是要供应商出的。

说话人 1 00:09:15

那个。

说话人 3 00:09:16

包括是这样，下面那个是我们自己出，但是就要等所有的仪表都确认之后，还也比较靠后，不是这个。这个。就对对对对，这条要也要靠后。这两条都，都找到。

说话人 1 00:09:31

你就说挪挪吧，咱就根据他前边是需要做什么，咱们把你是说供应商反馈的，那跟他采购不就挂钩了吗？

说话人 3 00:09:42

对对对对。

说话人 1 00:09:45

那原来也是这个，我看看啊，采购的，我看看啊，跟采购有关的咱就没办法，咱就跟那个挂钩，然后如果是咱能做的，咱就往前做，那是不是也是4周啊？还是5周啊？15。

说话人 3 00:10:02

这放到采购之后。

说话人 1 00:10:05

对你跟刚才这个有点类似，你采购不得反馈，但是这个阶段不是反馈。

说话人 3 00:10:15

这这放到采购完成之后了。

说话人 1 00:10:18

完成之后。对对对。这个嘛，是吧？仪表的这些采购，但是他这个肯定是，你不是，应该不是最后，这个。

说话人 3 00:10:35

这个文件基本上是最后。这两个文件基本上是最后的啊。

说话人 1 00:10:41

这应该不是最后吧？你你是他最后反馈的。

说话人 3 00:10:45

控制柜基本上控制柜出来之后，控制柜快出来的时候才有的啊。

说话人 1 00:10:57

你这个是不是跟那什么3D哈顿分析之后，确定了方案，你这还需要做什么东西吗？

说话人 3 00:11:09

不需要，这个要靠后，靠后，这个是属于我们。控制柜的控制柜具体的设计完成之后才有的，这是采购的很靠后阶段了。这个这个往后放很多。你放到哪？你要放到他们。

说话人 1 00:11:34

这个这个是采购的。这是采购的最后。就是你的柜子的采购周期，你什么时候就能发起采购了？你不是。

说话人 3 00:11:49

后面，他基本上是要在柜子的采购周期基本上是要在采购的什么这叫什么？

说话人 1 00:12:05

在这个变动过程中，或者说直接给他搞个卡板，这个。

说话人 3 00:12:08

至少他采购定出去，我们柜子才能发给采购。

说话人 1 00:12:14

采购定出去。

说话人 3 00:12:15

对对对对，采购定出去，我们相当于是所有的标准，就是他所有的仪表阀门都定出去了，我们就可以发给采购了，这样的。这三个问题在这。就是这就是你那再往下的那几条，有一个 controlsystemprodocument 这个，下面这个，再往下 CSTD、CMT 这个，这条，等他们的仪表阀门全都全都定出去了。我们这就可以，你相当于是我的规格完完全全确定了，就可以发发起采购了。而且我们这个采购应该是周期，对。应该和他们仪表方案差不多。

说话人 1 00:12:53

他又符合这个里面的抛光度啊。但这个我看已经更新过了，是吧？这个对比上次王小时，我这已经更新过了，原来是九月，现在不是已经到10月了吗？更新过了，那你这两个，这个相对关系呢？

说话人 3 00:13:13

这个，这个靠后的了，这个文件在它它末尾一起提交，这个文件和它的末尾是一样的。

说话人 1 00:13:37

这个是不是一样的？下边这行。

说话人 3 00:13:42

哎，一样的，对对对。

说话人 1 00:13:48

这个呢？电缆规格。

说话人 3 00:13:52

电缆我们最早出过一版出版的，现在又又要又要动吧，这还得得在。

说话人 1 00:14:01

这个是你审查之后的吧？你审查模拟之后是吧？

说话人 3 00:14:04

对对对，之后的。

说话人 1 00:14:05

因为你你之后到底怎么？

说话人 3 00:14:09

还要变动，这个还要变动。

说话人 1 00:14:10

怎么变，对吧？是的。哎哎哎，刚才对对对对，你这个在。

说话人 3 00:14:16

就再往后，他之后，

说话人 1 00:14:20

对，那个什么不是在？审查不是在这两周吗？

说话人 3 00:14:26

是的是的，在他之后，嗯，之后就，应该就可以出来了，对。

说话人 1 00:14:32

然后我看这个3D的，这应该是改了吧？这应该账户改了，反正就，五月份的，

说话人 1 00:14:49

对，对，更新过了。

说话人 2 00:14:52

上面的时间我都是更新过的。

说话人 1 00:14:54

嗯，下面的是吧？然后我看啊，这是10月23周是3D审查，审查完了以后，你这个是不是采购的有些设备到货了再更新的，是吧？这两个节点，这是审查结束了，第三周模型就定了。对。定了以后。

说话人 2 00:15:15

去英国定模型。

说话人 1 00:15:17

这是定模型，然后这两个是有些。订货，你厂家。

说话人 2 00:15:22

要要完善的东西。

说话人 1 00:15:24

比如说那些仪表阀门什么的，是吧？对。就是厂家反馈的东西再更新一下，这是分批的，是吧？分批的更新。是那意思吧？是的。然后更新之后你才能出料单，对，然后。

说话人 2 00:15:41

这会的这个料单就剩点末尾了。就是框架呀什么的，这些。

说话人 1 00:15:48

这个你说这个制造图，装配图吧，这个是很，也是很晚嘛，你也是说的。因为厂家反馈资料才能定，比如说我现在想到的是那些管线轴测图，你到底料是多长？是那些东西吗？

说话人 2 00:16:09

对对，是的。

说话人 1 00:16:10

啊啊啊，那就对了，就是因为你零零碎碎，你最终相当于订货以后，卡多少，到最后安装的那个。

说话人 2 00:16:17

这是相当于最终的节点，在，其实在这之前的时候，陆陆续续的会把能设计的，嗯，分批次先设计完。

说话人 1 00:16:26

嗯，行。后边都改了，这个是采购的，刚才说肯定是调了，调了，这个也调了，这个是。

说话人 1 00:16:40

Assemble and eh the equipment.

说话人 1 00:16:46

这个是成撬，是吧？

说话人 2 00:16:49

这个是成撬组装。

说话人 1 00:16:50

成撬，

说话人 2 00:16:55

买东西，得到。

说话人 1 00:17:00

这是这是成撬安装吧？是这意思吧？对。成撬安装，然后整体的。测试。FAT 测试。

说话人 2 00:17:11

对，测试。

说话人 1 00:17:15

影响安装测试，那个认证呢？我看啊，认证认证的这个咱从什么时候开始弄？10月的分析完，完了之后咱把咱就赶紧准备资料。

说话人 2 00:17:29

咱们要的那些文件要提供给他，给了之后就可以提这个C1认证流程。

说话人 1 00:17:34

对，就是咱那个审查完都定了，咱赶紧准备材料。对。或者说前期反正。咱再看一下，我记得上次找的那家，他有一个不是咱化工项目的东西，咱准备，反正现在常规来讲，理论上这个工艺包的东西很全的了，那就准备一下东西。

说话人 2 00:18:00

主要是硬件，主要是硬件的那几个始终没有定好。

说话人 1 00:18:05

你说硬件就是。

说话人 2 00:18:07

咱们撬里头具体含的内容。

说话人 1 00:18:12

就是因为3D这些东西到底没定死嘛，对吧？对对。然后有调的，有挪的，有那个到底方案的，是吧？对，那行，那后边我们大家都盯着这个，都是准备材料这块，咱看看准备什么样的东西，万一有偏差，还得稍微调整点可能文件。然后这是认证的过程。

说话人 2 00:18:33

前边是认证支持，认证这些。他们找到认证公司了之后，咱们采买了什么这些事情，他们不，当时不说嘛，要介入的。对。然后后面这段是相当于后段，就是我们组装之后。

说话人 1 00:18:51

在。

说话人 2 00:18:51

就是。假如说来材料了，我们要组装，组装之前，嗯，告诉我们来介入一些。我们要提前准备的一些事情。对对对。然后包括后续的，如果我们的鞘加工制作完成了之后，他的检验的认证。

说话人 1 00:19:07

对。

说话人 2 00:19:15

这个是最后的，最后的他得出文件，其实相当于他要出文件的这个事情。

说话人 1 00:19:23

出完文件你才能，这是运输，是吧？

说话人 2 00:19:26

对，他才能报关。

说话人 1 00:19:30

这是报关，后边运输。对。

说话人 1 00:19:39

后边这是谁的了？这是他们的了。哦，整体我看上次是，这是10月上旬，调了一个月，一个半月吧，因为中间有假期嘛，中间有个假期，差不多啊。

说话人 2 00:20:02

这现在只是理想状态。对对对。实际后续。

说话人 1 00:20:05

我们往这方面赶吧。

说话人 2 00:20:08

对，往这方面努力吧。

说话人 1 00:20:10

就是，哎，李博士，你的意见呢？就觉得这个赵工说的就比较理想这个状态。就是说，嗯，就是6周吧，因为中间不是还有假期嘛，你看现在是到10月的上旬吧，10月的第一周嘛，之前是9月的，之前是8月的第三周吧。6周。

说话人 1 00:20:48

他们这个，哎？我看上次，哎？上次他们这个没调，是吧？对。哦，有有有有有，上次有这个，就他这个都往后拖，拖六周呗，这个没改，完了这个往后错六周，再加一下，1234。

说话人 1 00:21:35

那这个变了。我想想这咋，等等。

说话人 2 00:21:42

你可以刚才那个不动。就是你别给它删掉。咱，咱们就正常插插这个月份，然后把这几个整体的一粘贴过去。

说话人 1 00:21:59

一粘贴，对对对。对，从这开始一粘贴过去。反应不过来了，原来就这个的吗？我感觉这是不是没那个啥了？对，原来好像。我退这个，别那啥了，别退多了，我看。刚才改的，最后改到哪？

说话人 2 00:22:33

11月的这个位置，好像没那什么呀。

说话人 1 00:22:38

那感觉怎么不是那个呢？对对。我就感觉刚才我只是复制了一下，我没动它，我就发现这个不一样，我就有点怀疑，我再看一下啊，刚才这个是10月份的。那像刚才 AI 审这里，这个是9月底，对，这个是，没错没错，我就把它改一下，9月、10月。

说话人 1 00:24:05

列宽，哎呀，这个在线编辑。

说话人 2 00:24:14

编辑好像不是太好用。

说话人 1 00:24:16

对，他这，哎呀，这列宽。

说话人 2 00:24:22

我我，啊，不行。

说话人 1 00:24:48

那不是整体讨论的时间往后推了吗？咱没有线上讨论吗？去现场讨论。大家觉得呢？我是觉得，诶？合并单格为啥不给合并呢？我是理解是主要这个原因，你们你们再想想还有别的原因吗？

说话人 1 00:25:16

思路是效率，这个东西我的理解就是这样的，因为咱现在就可以讨论啊，关闭啊那些东西，因为原来计划的就是我们该设计的都设计完了嘛，等于现在没有反馈嘛。

说话人 1 00:25:36

对呀，就是因为我理解就是这个事，你听听大家的意见吧，我是这样理解的。9月、10月我把它诶。成哥的，1234，考虑4个，4个。是挪4个吗？123456，6个，6个，6个，2个，4个。6个不对呀，那还得加，多一个不行啊，还得加。

说话人 1 00:27:24

这是调整以后的。赵工、孟工，你觉得呢？有啥理由呢？或者是什么原因呢？比如说这个时间往后推了。孟工，孟工在吗？

说话人 1 00:28:00

孟工，听到吗？

说话人 1 00:28:08

孟工，你的麦没开。

说话人 1 00:28:16

孟工，赵工。

说话人 2 00:28:30

就感觉前面有好多事情始终都没有关闭。

说话人 1 00:28:35

对。

说话人 2 00:28:36

就是一直在往后。

说话人 1 00:28:41

其实现在这文件不都完成了吗？是吧？就是有些没关闭的事，是吧？

说话人 2 00:29:02

不是，他说那啥了吗？那个粗糙度那个事呢？对，要不然一确认，他就立马，他就那啥了。

说话人 1 00:29:28

哎，赵工，你接着说吧。

说话人 2 00:29:35

抱歉，刚才有个别的事。

说话人 1 00:29:37

嗯，没事。

说话人 1 00:30:19

就是这个原因呗。那我们就接着改成加密会议，往前推进。

说话人 3 00:30:52

喂，哎，这个，你如果是有有个定稿的话，那我前面 FS 和 FDS 那几个。我觉得也得要定稿要很靠后了。

说话人 1 00:31:07

这个是吧？对对对。

说话人 3 00:31:08

对对对对对。

说话人 1 00:31:11

你是说需要调是吗？

说话人 3 00:31:12

很靠后了，定，这个定稿应该是在我们交付的之前定稿。

说话人 1 00:31:19

交付之前是吧？

说话人 3 00:31:21

对对对对，应该是初稿是在这边，就可能和初稿应该是我们的出9月份出来一版。定稿因为它涉及到一些我们实际采购的一些配置参数啊什么东西的。这样的。

说话人 1 00:31:38

里边有一些信息，是吧？跟采购有关系。对对对。那就是得从你这边和这个衔接上，是吧？

说话人 3 00:31:48

不是，这个定稿应该是在我们交付之前。

说话人 1 00:31:55

交付之前。

说话人 3 00:31:57

对，就是所有的，我看再往后了。

说话人 1 00:32:00

采购完之后，这些东西。是不是就都定了？他组装跟这个没关系了，他交付那些东西，组装应该没啥关系吧？

说话人 3 00:32:11

他，这个其实不是，这个定稿应该是在在 FAT 做完之后了。

说话人 1 00:32:19

哦，你说 FAT 有什么，还有什么内容要写到里边，是吧？因为这个我没写过。

说话人 3 00:32:28

这就是 FAT 之后，FAT 的时候，他可能还有变，有是少数，比如说我，我控制画面，或者什么的调整。对对对，对，有调整，他会把把这个调整的去进去，相当于 FBT 过了，他定稿了，是这样的。

说话人 1 00:32:47

五月稍等啊，FBT。

说话人 3 00:32:50

对，初稿我们可以就早早早地把这初稿写好之后，看，就就就是这份初稿，我们看有什么问题，再就是一起讨论，是这样的。

说话人 1 00:32:57

三。

说话人 3 00:33:00

其实这个初稿，因为我们之前在做其他的，就是这个设备的时候，这个文件还是挺靠后的，整个都挺靠后，因为当时。

说话人 1 00:33:11

我感觉，就我们觉得这是软的，就是没有什么影响，但是我现在不太。不太确定，我们能往前做就往前做，不太确定。

说话人 3 00:33:22

所以说我，所以说初稿我这样按照当前的配置来一版，对，按照当前配置来一版。

说话人 1 00:33:27

稍等，稍等，稍等，你这个东西贴错了，在这，这个。

说话人 3 00:33:30

对，是，对对对，所以说是初稿可以早早早定一版，这过程中可能不断地调整的，这最后 FAT 完了才能定稿，是这样的。

说话人 1 00:33:49

行。刚才那个，就李不是。

说话人 3 00:33:52

他这东西是是，在他这个最初是验证不可缺少的东西，验证不了这个东西，那个，对。我们本来也没想要。

说话人 1 00:34:34

因为刚才断掉了，就是梦梦你接着说吧。稍等。

说话人 3 00:34:40

最早我也也不想要这么早去写这种文件，后来他说那个要，他要想想看那个。叫什么？整体的这个大致的设计嘛，所以我们就把把这个初稿时间提前了一些啊。因为提前这个初稿是有这个条件可以可以出来的。但是你定稿肯定不行啊。

说话人 1 00:35:01

行，好的。然后刚才那个李博士说那个，领导下午肯定会问，这6周是怎么来的？你觉得给李博士呢输送的资源是什么原因？或者说你觉得客观的是什么原因啊？

说话人 3 00:35:19

哪方面？哪个哪条门6周？

说话人 1 00:35:21

咱们整体啊，整体现在往后，这不是有6周的差别吗？你像之前是11月。尤其咱这个原来是8月3嘛，现在是10月，10月第一周嘛，差了6周，你觉得有什么资料给李博那准备一下，下午沟通的话好方便给领导汇报啊。

说话人 3 00:35:49

我这方面没太多少，这方面就是他又。你觉得。

说话人 1 00:35:55

又。你觉得哪哪方面影响的？比如说变化什么的。

说话人 3 00:35:59

分校。

说话人 3 00:36:06

对吧？对我来说，我前面的还好，就是后面分校的这个，一个是这个，从我我的我们专业来讲的话，最终的所有的仪表，还有阀门什么的，这种最终的确定。信息确定什么的，都晚于我们的预期，那肯定我们是专业在最后端的，肯定要靠，肯定要延延后了。再就是你分校的话，我又把我们当前的方案也会有点这种要求，我们有变动。这个范工也清楚。

说话人 1 00:36:38

就是。

说话人 3 00:36:39

又加了两两周吧，算是。

说话人 1 00:36:44

然后。所谓李博士的意思啊，就初版咱不能说什么，应该拿最终版的吧。就最终版这些东西反馈有没有影响啊？赵群，反馈的这些对整体有没有影响啊？还是有点的。哦，就是咱你控制说明啊，这些反馈是吧？也有一些影响。范工，你觉得俏坤那3D就是定不下来，主要原因有什么呀？就跟李博士一块分享分享呗，看看准备准备资料啥的，就怎么去解释一下。

说话人 4 00:37:49

我觉得就是，他现在这个空间是有限，他特别有限，还有就是理念可能也不太一样。然后就是我就是总想着有一个通道，他们就想着是要分鞘，我觉得这是一个比较大的一个分歧啊。

说话人 1 00:38:08

就是3D最终没有关闭，是吧？对。就咱回顾一下，相当于有一个方案，留了一个通道，case那边有不同的想法，可能就想让再紧凑一点，分鞘，拆鞘，是吧？对，那想法可能不太一样。这个方案没定嘛，最后最后还是结合那个什么，需要到现场讨论。就这些，是吧？反正整体就就这些吧。李博士，你觉得怎么样？就是反正整体大概就就这个意思。

说话人 1 00:39:01

哎，主要就这个，这主要就是这几个方向，我是觉得，比如说像你说的出版，提供出版，不是终版，这个确实是，但这个东西责任或者说。也不是我们一方能关闭的。其实站在我们认为，这个东西会审过以后，就可以认为是一个终版了。但是肯定要经过双方的认可嘛，在中方认为是已经可以交付的了，嗯。

说话人 1 00:39:48

是，也啊，反正事实就是这个嘛，就3D这个也关闭不了的话，确实影响所有整体的进程，这个就是事实嘛，后边的安排行程，如果9月份去讨论完，那可能这个4周也能追回三四周吧，是吧？如果是10月份去呢，整体上假如说我们按关闭的时间来定。他也是有个区别嘛，这也是一个客观的事实。他主要就这些吧，其他的反正能想的，刚才也问大家的都分享了，反正就这个事实呗，他想知道的也就这些呗。

说话人 1 00:40:41

行吧，李博士那边可以了吗？然后我看群里大家发的那消息，还有什么需要讨论的吗？李博士你发这个是，我们可以，大家都在吗？快速过一下。下午汇报的时候，因为昨天不好意思，我那个软件不知道怎么回事，后来IT给我弄了，我到后半程听了一小会。这是昨天关闭的事，是吧？确定的，好的

好，明白。不是会议记录，咱们今天不就可以给领导汇报嘛，是吧？咱关闭的事，3D的，昨天记录的事，行啊。这是你发昨天相当于会上确定的一些东西，是吧？行啊，主要情况下，行，那就没有什么，就下午的话，主要讨论，主要可能是进度这方面，还有咱，最近的，就是和 case，不是上次也没有讨论嘛，昨天相当于，其实也就主要这些结论，你就稍微整理一下，不就可以了嘛，是吧？李文。

说话人 1 00:42:19

对对对，这个你看需要支持的话，跟范总可以沟通一下，比如说具体解决了哪些，是吧？细节啥的，有推进吗？不是3D的，还有那个阀门那个不也有结论吗？垫片也算有结论，相对来说是有推进，只不过说整体上相当于少了一周讨论吧。对，那是肯定的。

说话人 1 00:43:04

嗯，好啊，行，那辛苦你了，李博士。有什么需要我们支持的，你就在群里再找呗，我们再讨论呀或者啥的。好。行，哎，对，李博士，我，你能，听的时候有一个翻译的东西吗？我们试了试 Teams 那个，点一个中文也不行，它好像大家都变成中文了，但是也显示不出来。我不知道别人那个能不能看到，你能，啊，还慢30秒呢，哦哦。我看你有一次是你有在用，是吧？就是能，明白明白，就是钉钉那个，是吧？哎，那个要用别的 AI 软件，这个他们有介意吗？

说话人 3 00:44:25

AI 是这样的，我这边现在用的一个有道翻译。有道词典。

说话人 1 00:44:31

也能在线听，是吧？

说话人 3 00:44:33

可以可以，我买了个会员。我买过两个会员，有一个不大好用，我就不给，比较便宜也不大好用，我就不推荐了。这个有道，有道会员还可以，我觉得他这个水平跟 teams 自己的翻译差不多，我感觉，teams 自己翻译是，对，teams 自己翻译，问题是咱们是不是没买，所以没有翻译。

说话人 1 00:45:01

对，就是我点了以后，我问了，我查了，人家别的同事说用过 teams 直接翻译就可以了。

说话人 3 00:45:07

我以前用过，我在我在上，对，上一个公司用过，这个公司。

说话人 1 00:45:10

试了一下，他就不行，他就汉语不行，他只能是英文，而且点汉语，就是他不是说每个人，他应该功能是说每个人，就你点你自己的，结果我试了一下，别人也变了，那个就不好。然后又变成英文了。行啊，那就诶，李瑞刚才说完了嘛，哦哦，行，那我们看看有道的，好像豆包也能翻译，但是这个东西不知道他介意不介意这东西用，因为咱内部嘛，属于，其实咱都属于集团内部嘛，行行行，那大家看看有问题吗？没有问题咱上午就到这了，主要是下午李博是准备一下。嗯，大家没有的话就到这吧。好，李博是那散会了。啊，好，谢谢谢谢，啊，哎。